



**MUNICÍPIO DE CAMINHA**  
**DIVISÃO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS**

**REMOÇÃO DOS MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS DO MERCADO PROVISÓRIO DE CAMINHA**

**MAPA DE QUANTIDADES**

Art.º	DESIGNAÇÃO	Quantid.	Un	Preço Unitário	Total
1,1	Desligar as infraestruturas dos 8 módulos pré-fabricados instalados no largo Pontault-cmbault, em Caminha	8,00	un		
1,2	Remoção dos 8 módulos pré-fabricados instalados no Largo Pontault-combault, em Caminha, e transporte e descarga dos mesmos em carro grua ao local a indicar pelo dono de obra, num raio de 15 km	8,00	un		
1,3	Demolição do pavimento provisório existente na praça Pontault-Combault, designadamente betão, gravilha, entre outros; bem como, transporte dos mesmos a vazadouro licenciado da responsabilidade do empreiteiro	1,00	vg		
1,4	Reposição do pavimento idêntico ao existente, e respetivas marcações, onde se mostre necessário no local onde se encontravam instalados os módulos pré-fabricados, incluindo meios necessários, mão de obra e material	1,00	vg		
<b>TOTAL</b>					