



PLANO DE TRABALHOS RESUMO

ID	Artigo	Atividades	Un.	Quant	Duração Dias Calendário	Duração dias úteis	Critica	Início	Conclusão	Custo	
210	5.4.2.1	Revestimentos de alvenarias interiores			159 d	176,4 d	Não	05/12/2019	11/05/2020	75.522,94 €	M1 S2 S1 S1 S2 M1 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78
211	5.4.2.1.1	Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes interiores pronto a receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as a sua correta execução e obedecendo ao Projeto Executivo e obediendo as Fichas Técnicas de aplicação de 15x15cm de 1ª qualidade, de cor verde-água e branco, assente com cimento pó tipo Prímus Vitória com juntas tomadas de 2mm de espessura, assente sobre estrutura de pinho tratado, incluindo vau			41 d	30,0 d	Não	05/12/2019	14/01/2020	12.416,70 €	
217	5.4.2.1.2	Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes Exteriores pronto a receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as a sua correta execução e obedecendo ao Projeto Executivo e obediendo as Fichas Técnicas de aplicação de 15x15cm de 1ª qualidade, de cor verde-água e branco, assente com cimento pó tipo Prímus Vitória com juntas tomadas de 2mm de espessura, assente sobre estrutura de pinho tratado, incluindo vau			15 d	11 d	Sim	04/03/2020	18/03/2020	21.053,15 €	
222	5.4.2.1.3	Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes Exteriores pronto a receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as a sua correta execução e obedecendo ao Projeto Executivo e obediendo as Fichas Técnicas de aplicação de 15x15cm de 1ª qualidade, de cor verde-água e branco, assente com cimento pó tipo Prímus Vitória com juntas tomadas de 2mm de espessura, assente sobre estrutura de pinho tratado, incluindo vau			48 d	35,2 d	Não	07/12/2019	23/02/2020	19.530,35 €	
225	5.4.2.1.4	Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes Exteriores pronto a receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as a sua correta execução e obedecendo ao Projeto Executivo e obediendo as Fichas Técnicas de aplicação de 15x15cm de 1ª qualidade, de cor verde-água e branco, assente com cimento pó tipo Prímus Vitória com juntas tomadas de 2mm de espessura, assente sobre estrutura de pinho tratado, incluindo vau			5 d	3,67 d	Sim	19/03/2020	23/03/2020	19.714,77 €	
228	5.4.2.1.5	Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes Exteriores pronto a receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as a sua correta execução e obedecendo ao Projeto Executivo e obediendo as Fichas Técnicas de aplicação de 15x15cm de 1ª qualidade, de cor verde-água e branco, assente com cimento pó tipo Prímus Vitória com juntas tomadas de 2mm de espessura, assente sobre estrutura de pinho tratado, incluindo vau			2 d	1,47 d	Não	10/05/2020	11/05/2020	2.618,97 €	
230	5.4.2.2	Revestimentos Exteriores			20 d	14,67 d	Não	04/03/2020	23/03/2020	37.866,84 €	
231	5.4.2.2.1	Fornecimento e colocação de isolamento térmico pelo exterior de fachadas, com o sistema tipo "weber therm Elic" da WEBER, CIN-K ou equivalente, com			20 d	14,67 d	Não	04/03/2020	23/03/2020	37.347,46 €	
240	5.4.2.2.2	Fornecimento e colocação de reboco projetado em paredes Exteriores pronto a receber acabamento final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as a			2 d	1,47 d	Não	19/03/2020	20/03/2020	519,38 €	
242	5.4.3	Revestimento de Tetos			79 d	57,93 d	Sim	13/01/2020	31/03/2020	162.228,88 €	
243	5.4.3.1	Tetos Interiores			79 d	57,93 d	Sim	13/01/2020	31/03/2020	138.456,63 €	
244	5.4.3.1.1	Fornecimento e execução Argamassa seca de cor branca, destinada à execução de rebocos de acabamento em paredes, tetos, com granulometria fina, tipo REDUR			52 d	38,13 d	Sim	12/01/2020	04/03/2020	17.617,78 €	
248	5.4.3.1.2	Fornecimento e colocação de fôrto fôrto acústico, composto por placas de composto de fibras de madeira L.6 de madeira de abeto mineralizado com			6 d	4,4 d	Sim	24/03/2020	29/03/2020	108.929,22 €	
253	5.4.3.1.3	Fornecimento e colocação de fôrto fôrto acústico, composto por placas de composto de fibras de madeira L.6 de madeira de abeto mineralizado com			4 d	2,93 d	Sim	28/03/2020	31/03/2020	5.709,63 €	
254		Fornecimento e colocação de fôrto fôrto acústico, composto por placas de composto de fibras de madeira L.6 de madeira de abeto mineralizado com			4 d	2,93 d	Sim	28/03/2020	31/03/2020	5.709,63 €	
259	5.4.3.2	Tetos Exteriores			9 d	6,6 d	Não	19/03/2020	27/03/2020	37.764,25 €	
260	5.4.3.2.1	Fornecimento e colocação de isolamento térmico pelo exterior de fachadas, com o sistema tipo "weber therm Elic" da WEBER, CIN-K ou equivalente, com			9 d	6,6 d	Não	19/03/2020	27/03/2020	37.764,25 €	
263	5.5	Pinturas			103 d	75,53 d	Não	13/03/2020	23/06/2020	49.915,81 €	
264	5.5.1	Pinturas de Alvenarias Interiores			16 d	11,73 d	Não	06/05/2020	21/05/2020	10.886,14 €	
265		Fornecimento e aplicação de primário tipo "10-400 PRÍMARIO EPÓXI 200" de CIN ou equivalente com cor STANDARD a definir em obra, incluindo todos os trabalhos e materiais			16 d	11,73 d	Não	06/05/2020	21/05/2020	10.886,14 €	
270	5.5.1.1	Pinturas de Alvenarias Interiores			30 d	22 d	Sim	21/05/2020	19/06/2020	19.497,07 €	
271		Revestimento de acrílico aquoso tipo "10-245 VITELCLEAR" da CIN ou equivalente, em duas demãos, com cor STANDARD RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais			30 d	22 d	Sim	21/05/2020	19/06/2020	19.497,07 €	
276	5.6.2	Fornecimento e colocação de isolamento térmico pelo interior, sob os vãos de fachadas exteriores, com o sistema tipo "weber therm Elic" da WEBER, CIN-K ou equivalente, com revestimento			4 d	2,93 d	Não	13/03/2020	14/03/2020	5.342,22 €	
279	5.6.3	Pinturas de Tetos Interiores			41 d	30,07 d	Não	14/05/2020	23/06/2020	3.813,26 €	
280	5.6.3.1	Fornecimento e aplicação de primário aquoso tipo "12-430 esquispim" da CIN ou equivalente com cor STANDARD RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais			10 d	7,33 d	Não	14/05/2020	23/05/2020	1.466,64 €	
285	5.6.3.2	Tinta aquosa extra mate 1 ml tipo "15-408 sem de tinta" da CIN ou equivalente, com cor STANDARD RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as a sua			32 d	23,47 d	Não	23/05/2020	23/06/2020	2.366,62 €	
280	5.6.4	Pinturas de Alvenarias Exteriores			16 d	11,73 d	Não	13/06/2020	28/06/2020	10.377,12 €	
291	5.6.4.1	Revestimento de acrílico aquoso tipo "C-CRYL W69MATT" da CIN ou equivalente, com cor STANDARD Ral 9010, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários as a sua			16 d	11,73 d	Não	13/06/2020	28/06/2020	10.377,12 €	
304	5.6	Cantarias			48 d	35,2 d	Sim	17/02/2020	04/04/2020	14.717,62 €	
305	5.6.1	Fornecimento e assentamento de soleiras em granito branco "Pedras Salgadas" amaciado com 4 cm de espessura. Dim 190X30X4cm, executado de acordo com o desenho de pormenor. Inclui			4 d	2,93 d	Sim	17/02/2020	20/02/2020	1.853,76 €	
310	5.6.2	Fornecimento e assentamento de cobertores em granito branco "Pedras Salgadas", amaciado com 4 cm de espessura. Dim 200X30X4cm, a colocar em escadas metálicas executadas de			2 d	1,47 d	Sim	29/03/2020	30/03/2020	2.671,11 €	
312	5.6.3	Fornecimento e assentamento de cobertores e espelhos em granito branco "Pedras Salgadas", amaciado com 4 cm de espessura. Dim cob 200X30X4cm; dim espelho 200X18X4, a colocar			1 d	0,73 d	Sim	31/03/2020	31/03/2020	4.701,15 €	
315	5.6.4	Fornecimento e assentamento de patinames de disco de escadas em granito amaciado com 4 cm de espessura, de acordo com peças desenhadas, executado de acordo com o			1 d	0,73 d	Sim	01/04/2020	01/04/2020	1.905,79 €	
319	5.6.5	Fornecimento e assentamento de Guias em granito amaciado com 4 cm de espessura. Dim 190X30X4cm, executado de acordo com o			1 d	0,73 d	Sim	02/04/2020	02/04/2020	1.780,74 €	
321	5.6.6	Fornecimento e assentamento de guias para tapetes metálicos e tapetes metálicos existentes, em granito amaciado com 4 cm de espessura. Dim 190X30X4cm, executado de acordo com o			1 d	0,73 d	Sim	03/04/2020	03/04/2020	864,84 €	
326	5.6.7	Fornecimento e assentamento de degraus no acesso ao 1º e 2º andar em granito "Frota Nacional" amaciado, com 3 cm, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, todo executado de			1 d	0,73 d	Não	04/04/2020	04/04/2020	940,23 €	
328	5.7	Capitulares Interiores			64 d	46,93 d	Não	02/04/2020	04/06/2020	193.717,24 €	
329	5.7.1	Fornecimento e assentamento de rodapé executado em madeira maciça de Abeto, com 15cm de altura e 22mm de espessura, alinhado a aresta superior bobeada, fixo à parede com			11 d	8,07 d	Não	19/04/2020	29/04/2020	13.353,80 €	
334	5.7.2	Recuperação de rodapés existentes, incluindo todos os trabalhos acessórios complementares, executado de acordo com as peças desenhadas, e obedecendo as especificações do C.E. a			6 d	4,4 d	Não	30/04/2020	05/05/2020	4.793,95 €	
337	5.7.3	Fornecimento e assentamento de roda-cabedras executado em madeira maciça de Abeto, com 15cm de altura e 3cm de espessura, alinhado a aresta superior bobeada, fixo à parede com parafusos de			7 d	5,13 d	Não	06/05/2020	12/05/2020	6.588,36 €	
340	5.7.4	Vãos Interiores			14 d	10,27 d	Não	02/04/2020	15/04/2020	116.799,16 €	
341	5.7.4.1	Fornecimento e colocação de vão interior, tipo "Corta fogo 15 minutos", porta alveolar, com aro em madeira de Abeto imunitizado			9 d	6,6 d	Não	02/04/2020	10/04/2020	84.249,68 €	
366	5.7.4.2	Fornecimento e colocação de vão interior, com aro em madeira de Abeto imunitizado, pivotante, fixa e/ou móvel, incluindo aro			3 d	2,2 d	Não	11/04/2020	13/04/2020	25.475,06 €	
382	5.7.4.3	Fornecimento e colocação de vão interior, superior para fixação dos pivôs com 5x5cm com aro em madeira de Abeto imunitizado, pivotante, fixa e/ou móvel, incluindo aro			2 d	1,47 d	Não	14/04/2020	15/04/2020	7.074,42 €	
399	5.7.5	Fornecimento e colocação de vão interior, com duas demãos de lapa porta e uma demão de verniz tipo Monduro da Cin, vidro			1 d	0,73 d	Não	16/04/2020	16/04/2020	1.704,26 €	
402	5.7.6	Execução de montagem das fechaduras das portas interiores dos compartimentos de escola, executáveis de acordo com programa e recomendações do projectista e de acordo da			1 d	0,73 d	Não	04/06/2020	04/06/2020	1.360,29 €	
411	5.7.11	Porta em aço MC-Sentinel Basic da Hormann, porta "Multiuso", corta fogo 30m, de acordo com o manual de instalação e de pormenor, e todos			3 d	2,2 d	Não	16/04/2020	18/04/2020	40.640,17 €	
422	5.7.12	Fornecimento e colocação de freio de armários em contraplacado folheado a madeira de abeto, devidamente emvernizado com duas demãos tapa			1 d	0,73 d	Não	18/04/2020	18/04/2020	1.844,34 €	
425	5.8	Serralhas			268 d	196,53 d	Não	21/07/2019	13/06/2020	397.646,92 €	
426	5.8.1	Grelha de sombreamento exterior vertical Exterior vertical			10 d	7,33 d	Não	28/03/2020	06/04/2020	46.347,09 €	
428	5.8.2	Grelha de sombreamento Exterior horizontal			1 d	0,73 d	Não	07/04/2020	07/04/2020	5.905,48 €	
430	5.8.3	Portas Exteriores			1 d	0,73 d	Não	13/04/2020	13/04/2020	925,00 €	
431	5.8.3.1	Fornecimento e assentamento de porta exterior em chapé de ferro, metalizado e pintado a tinta de esmalte, incluindo aro			1 d	0,73 d	Não	13/04/2020	13/04/2020	925,00 €	
433	5.9	Pala de gradil e vidro			1 d	0,73 d	Não	08/04/2020	08/04/2020	13.355,55 €	
435	5.10	Gradil metálico para floreiras			4 d	2,93 d	Não	09/04/2020	12/04/2020	50.948,45 €	

Unidade Temporal: Ano / Mês / Semana

Município de Caminha

Processo de Eleição de 15 de Novembro de 2019

15 de Novembro de 2019



## PLANO DE TRABALHOS RESUMO

		Atividades	Un.	Quant.	Duração Dias Calendário	Duração dias úteis	Critica	Início	Conclusão	Custo	M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24M25M26M27M28M29M30M31M32M33M34M35M36M37M38M39M40M41M42M43M44M45M46M47M48M49M50M51M52M53M54M55M56M57M58M59M60M61M62M63M64M65M66M67M68M69M70M71M72M73M74M75M76M77M78M79M80M81M82M83M84M85M86M87M88M89M90M91M92M93M94M95M96M97M98M99M100M101M102M103M104M105M106M107M108M109M110M111M112M113M114M115M116M117M118M119M120M121M122M123M124M125M126M127M128M129M130M131M132M133M134M135M136M137M138M139M140M141M142M143M144M145M146M147M148M149M150M151M152M153M154M155M156M157M158M159M160M161M162M163M164M165M166M167M168M169M170M171M172M173M174M175M176M177M178M179M180M181M182M183M184M185M186M187M188M189M190M191M192M193M194M195M196M197M198M199M200M201M202M203M204M205M206M207M208M209M210M211M212M213M214M215M216M217M218M219M220M221M222M223M224M225M226M227M228M229M230M231M232M233M234M235M236M237M238M239M240M241M242M243M244M245M246M247M248M249M250M251M252M253M254M255M256M257M258M259M260M261M262M263M264M265M266M267M268M269M270M271M272M273M274M275M276M277M278M279M280M281M282M283M284M285M286M287M288M289M290M291M292M293M294M295M296M297M298M299M300M301M302M303M304M305M306M307M308M309M310M311M312M313M314M315M316M317M318M319M320M321M322M323M324M325M326M327M328M329M330M331M332M333M334M335M336M337M338M339M340M341M342M343M344M345M346M347M348M349M350M351M352M353M354M355M356M357M358M359M360M361M362M363M364M365M366M367M368M369M370M371M372M373M374M375M376M377M378M379M380M381M382M383M384M385M386M387M388M389M390M391M392M393M394M395M396M397M398M399M400M401M402M403M404M405M406M407M408M409M410M411M412M413M414M415M416M417M418M419M420M421M422M423M424M425M426M427M428M429M430M431M432M433M434M435M436M437M438M439M440M441M442M443M444M445M446M447M448M449M450M451M452M453M454M455M456M457M458M459M460M461M462M463M464M465M466M467M468M469M470M471M472M473M474M475M476M477M478M479M480M481M482M483M484M485M486M487M488M489M490M491M492M493M494M495M496M497M498M499M500M501M502M503M504M505M506M507M508M509M510M511M512M513M514M515M516M517M518M519M520M521M522M523M524M525M526M527M528M529M530M531M532M533M534M535M536M537M538M539M540M541M542M543M544M545M546M547M548M549M550M551M552M553M554M555M556M557M558M559M560M561M562M563M564M565M566M567M568M569M570M571M572M573M574M575M576M577M578M579M580M581M582M583M584M585M586M587M588M589M590M591M592M593M594M595M596M597M598M599M600M601M602M603M604M605M606M607M608M609M610M611M612M613M614M615M616M617M618M619M620M621M622M623M624M625M626M627M628M629M630M631M632M633M634M635M636M637M638M639M640M641M642M643M644M645M646M647M648M649M650M651M652M653M654M655M656M657M658M659M660M661M662M663M664M665M666M667M668M669M670M671M672M673M674M675M676M677M678M679M680M681M682M683M684M685M686M687M688M689M690M691M692M693M694M695M696M697M698M699M700M701M702M703M704M705M706M707M708M709M710M711M712M713M714M715M716M717M718M719M720M721M722M723M724M725M726M727M728M729M730M731M732M733M734M735M736M737M738M739M740M741M742M743M744M745M746M747M748M749M750M751M752M753M754M755M756M757M758M759M760M761M762M763M764M765M766M767M768M769M770M771M772M773M774M775M776M777M778M779M780M781M782M783M784M785M786M787M788M789M790M791M792M793M794M795M796M797M798M799M800M801M802M803M804M805M806M807M808M809M810M811M812M813M814M815M816M817M818M819M820M821M822M823M824M825M826M827M828M829M830M831M832M833M834M835M836M837M838M839M840M841M842M843M844M845M846M847M848M849M850M851M852M853M854M855M856M857M858M859M860M861M862M863M864M865M866M867M868M869M870M871M872M873M874M875M876M877M878M879M880M881M882M883M884M885M886M887M888M889M890M891M892M893M894M895M896M897M898M899M900M901M902M903M904M905M906M907M908M909M910M911M912M913M914M915M916M917M918M919M920M921M922M923M924M925M926M927M928M929M930M931M932M933M934M935M936M937M938M939M940M941M942M943M944M945M946M947M948M949M950M951M952M953M954M955M956M957M958M959M960M961M962M963M964M965M966M967M968M969M970M971M972M973M974M975M976M977M978M979M980M981M982M983M984M985M986M987M988M989M990M991M992M993M994M995M996M997M998M999M1000M1001M1002M1003M1004M1005M1006M1007M1008M1009M1010M1011M1012M1013M1014M1015M1016M
--	--	------------	-----	--------	----------------------------	-----------------------	---------	--------	-----------	-------	--

ID	Artigo	Atividades	Un.	Quant.	Duração Dias Calendario	Duração dias úteis	Critica	Inicio	Conclusão	Custo	
1179	10.1.23.17	Depósitos Acumuladores + Painéis Solares			1 d	0,73 d	Não	20/05/2020	20/05/2020	835,86 €	M1
1184	10.1.23.18	Bombas			1 d	0,73 d	Não	20/05/2020	20/05/2020	316,58 €	S1
1186	10.1.23.19	Caldéiras			1 d	0,73 d	Não	19/05/2020	19/05/2020	300,75 €	S1
1190	10.1.25	Equipamento Anti-Vibrático (incluindo munições) conforme peças desenhadas e caderno de encargos:			9 d	6,6 d	Não	09/03/2020	13/03/2020	822,61 €	S1
1207	CAP. XI	Instalações Eléctricas			540 d	396 d	Sim	01/03/2019	21/08/2020	264 233,75 €	M1
1208	11.1	Exteriores			17 d	12,47 d	Não	23/07/2019	06/08/2019	15 561,06 €	S1
1213	11.1.6	Fornecimento e montagem de tubo PEAD (fornecido de parede interior lisa com classe M7 relativamente às ações mecânicas), em vaia, aplicado em trevadas e vias rodoviárias, Rede de Terras			9 d	6,6 d	Não	30/07/2019	07/08/2019	2 899,51 €	S1
1218	11.2				103 d	75,53 d	Não	01/03/2019	11/06/2019	3 307,24 €	S1
1228	11.3	Pára-raios			4 d	2,93 d	Não	13/06/2019	15/06/2019	5 404,28 €	S1
1233	11.4	Edifícios existentes			536 d	393,07 d	Sim	02/03/2019	18/06/2020	229 770,10 €	S1
1234	11.4.1	Bloco 1			503 d	368,87 d	Não	02/03/2019	16/07/2020	76 223,03 €	S1
1235	11.4.1.1	Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com características mencionadas no C.E. a seguir			118 d	86,53 d	Não	01/08/2019	26/11/2019	14 473,32 €	S1
1241	11.4.1.2	Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:			18 d	13,2 d	Sim	13/08/2019	30/08/2019	6 801,72 €	S1
1247	11.4.1.1.3	Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:			1 d	0,73 d	Sim	31/08/2019	31/08/2019	24,34 €	S1
1249	11.4.1.1.4	Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho de cabos das seguintes secções:			12 d	8,8 d	Sim	16/09/2019	27/09/2019	19 414,71 €	S1
1289	11.4.1.1.5	Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:			10 d	7,33 d	Sim	24/06/2020	03/07/2020	21 675,91 €	S1
1285	11.4.1.1.11	Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura e tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.			5 d	3,67 d	Sim	27/11/2019	01/12/2019	3 013,84 €	S1
1293	11.4.1.1.13	Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteras ou calhas, incluindo todos os acessórios de fixação e interligação necessários à sua perfeita montagem e ao seu			1 d	0,73 d	Não	30/03/2020	30/03/2020	722,68 €	S1
1298	11.4.1.1.17	Bateria de correção do fator de potência			40 d	41 d	Não	27/09/2019	25/11/2019	3 574,79 €	S1
1301	11.4.1.1.18	Diversos			509 d	366,67 d	Não	02/03/2019	13/07/2020	2 587,71 €	S1
1308	11.4.2	Bloco 2			502 d	368,13 d	Não	02/03/2019	15/07/2020	33 255,16 €	S1
1309	11.4.2.1	Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com características mencionadas no C.E. a seguir			2 d	1,47 d	Sim	05/12/2019	06/12/2019	3 070,60 €	S1
1311	11.4.2.2	Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:		0	4 d	2,93 d	Não	08/09/2019	11/09/2019	1 378,26 €	S1
1314	11.4.2.1.3	Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:			1 d	0,73 d	Não	12/09/2019	12/09/2019	24,34 €	S1
1316	11.4.2.1.4	Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho de cabos das seguintes secções:			4 d	2,93 d	Sim	02/10/2019	05/10/2019	1 938,18 €	S1
1322	11.4.2.1.5	Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:			11 d	8,07 d	Sim	05/07/2020	15/07/2020	21 592,17 €	S1
1336	11.4.2.1.11	Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura e tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.			4 d	2,93 d	Sim	07/12/2019	10/12/2019	2 743,43 €	S1
1343	11.4.2.1.13	Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteras ou calhas, incluindo todos os acessórios de fixação e interligação necessários à sua perfeita montagem e ao seu			1 d	0,73 d	Não	29/03/2020	29/03/2020	43,36 €	S1
1349	11.4.3	Bloco 3			511 d	374,73 d	Não	02/03/2019	24/07/2020	37 176,41 €	S1
1350	11.4.3.1	Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com características mencionadas no C.E. a seguir			2 d	1,47 d	Sim	13/12/2019	14/12/2019	2 901,96 €	S1
1352	11.4.3.2	Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:			3 d	2,2 d	Não	21/09/2019	23/09/2019	1 530,27 €	S1
1354	11.4.3.1.3	Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:		0	1 d	0,73 d	Não	24/09/2019	24/09/2019	24,34 €	S1
1356	11.4.3.1.4	Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho de cabos das seguintes secções:			2 d	1,47 d	Sim	14/10/2019	15/10/2019	1 802,69 €	S1
1362	11.4.3.1.5	Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:			10 d	7,33 d	Sim	15/07/2020	24/07/2020	24 977,77 €	S1
1375	11.4.3.1.11	Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura e tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.			3 d	2,2 d	Sim	15/12/2019	17/12/2019	2 705,37 €	S1
1382	11.4.3.1.13	Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteras ou calhas, incluindo todos os acessórios de fixação e interligação necessários à sua perfeita montagem e ao seu		0	1 d	0,73 d	Não	29/03/2020	29/03/2020	450,42 €	S1
1389	11.5	Bloco 5 (Piso 1)			322 d	236,13 d	Sim	02/10/2019	18/06/2020	93 115,50 €	S1
1389	11.5.1	Fornecimento e montagem de Q. E. totalmente electrificados e equipados, conforme esquemas unifilares e de acordo com características mencionadas no C.E. a seguir			18 d	13,2 d	Sim	20/12/2019	06/01/2020	12 529,70 €	S1
1400	11.5.2	Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:			7 d	5,13 d	Não	02/10/2019	09/10/2019	5 511,20 €	S1
1403	11.5.1.3	Fornecimento e montagem de tubagem, incluindo abertura e tapamento de roços, do seguinte tipo:			1 d	0,73 d	Não	09/10/2019	09/10/2019	48,67 €	S1
1405	11.5.1.4	Fornecimento e montagem de cabos em tubo VD, PEAD(C) ou em caminho de cabos das seguintes secções:			6 d	4,4 d	Sim	26/10/2019	31/10/2019	26 457,91 €	S1
1425	11.5.1.5	Fornecimento e montagem de armaduras completamente electrificadas, incluindo as lâmpadas e demais acessórios para o seu correcto funcionamento, dos seguintes tipos:			25 d	18,33 d	Sim	25/07/2020	18/08/2020	35 316,50 €	S1
1446	11.5.1.11	Fornecimento e montagem de aparelhagem de embutir, incluindo abertura e tapamento de roços, caixa funda e demais acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.			3 d	2,2 d	Sim	07/01/2020	09/01/2020	3 946,61 €	S1
1457	11.5.1.13	Fornecimento e montagem de caminho de cabos, esteras ou calhas, incluindo todos os acessórios de fixação e interligação necessários à sua perfeita montagem e ao seu			1 d	0,73 d	Não	01/04/2020	01/04/2020	2 312,59 €	S1
1461	11.5.1.16	UPS			3 d	2,2 d	Sim	10/05/2020	12/05/2020	4 001,81 €	S1
1465	11.5.1.17	Diversos			1 d	0,73 d	Sim	13/05/2020	13/05/2020	802,62 €	S1
1471	CAP. XII	Instalações de Telecomunicações e Informática			539 d	395,27 d	Sim	02/03/2019	21/08/2020	61 997,81 €	S1
1472	12.1	ITED - Exteriores			10 d	7,33 d	Não	23/07/2019	01/08/2019	10 084,62 €	S1
1474	12.1.2	Fornecimento e montagem de Câmaras de Visita, incluindo abertura de caboucos, are e tampa rebatida			4 d	2,93 d	Não	29/07/2019	01/08/2019	5 540,08 €	S1
1476	12.1.3	Fornecimento e montagem de tubos enterrados, dos seguintes tipos:			4 d	2,93 d	Não	25/07/2019	28/07/2019	1 263,53 €	S1
1480	12.2	ITED - Bloco 1			410 d	308,67 d	Não	02/03/2019	14/06/2020	4 635,44 €	S1
1481	12.2.1	Fornecimento e montagem de tubagem em roço, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os acessórios, do seguinte tipo:			1 d	0,73 d	Sim	01/09/2019	01/09/2019	386,99 €	S1
1487	12.2.2	Fornecimento e montagem de cabos em tubo ou em estera dos seguintes tipos:			4 d	2,93 d	Sim	28/09/2019	01/10/2019	987,92 €	S1
1490	12.2.3	Fornecimento e montagem de aparelhagem eléctrica em caixa funda (P1) incluindo a caixa, abertura e tapamento de roços, conforme C.E.			3 d	2,2 d	Sim	02/12/2019	04/12/2019	236,62 €	S1
1496	12.2.6	Fornecimento e montagem de estira metálica do tipo INES-Maga da OBO Bettermann, incluindo todos os acessórios necessários ao correcto funcionamento.			1 d	0,73 d	Não	31/03/2020	31/03/2020	88,80 €	S1
1499	12.3	ITED - Bloco 2			457 d	335,13 d	Não	02/03/2019	31/05/2020	6 561,44 €	S1

