

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA SIDÓNIO PAIS – 123/18_CP_E - CAMINHA

PLANO DE PAGAMENTOS PERCENTAGENS

VALORES				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
				Prazo = 540 dias (18 meses)																	
1	Trabalhos Preparatórios		209.392,67 €	12.193,21 €	11.622,76 €	12.010,19 €	11.622,76 €	12.010,19 €	12.010,19 €	11.622,76 €	12.010,19 €	11.622,76 €	12.010,19 €	12.010,19 €	11.235,34 €	12.010,19 €	11.622,76 €	12.010,19 €	11.622,72 €	12.010,16 €	8.135,92 €
2	Demolições		75.806,89 €	52.805,41 €	23.001,48 €																
3	Movimento de Terras		12.217,86 €		12.217,86 €																
4	Estabilidade		812.370,61 €	10.775,70 €	11.889,75 €	308.915,21 €	231.064,27 €	246.620,27 €	3.105,41 €												
	Arquitetura		1.516.077,38 €	509,82 €	36.236,32 €	286,64 €	277,39 €	65.493,69 €	45.412,83 €	277,39 €	286,64 €	277,39 €	8.221,43 €	41.915,91 €	203.525,54 €	504.293,71 €	472.223,02 €	119.954,88 €	10.780,45 €	1.028,62 €	5.075,71 €
6	Instalações Hidráulicas		32.122,27 €						13.816,92 €	12.574,33 €								4.001,72 €			1.729,30 €
7	Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas		14.655,24 €				6.641,87 €	7.269,32 €	744,05 €												
8	Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais		31.366,29 €					31.366,29 €													
9	Rede de instalação de Gás		5.388,80 €					5.388,80 €													
10.1	Avac		391.028,60 €	791,44 €				28.215,83 €		16.464,34 €				55.551,47 €	15.695,73 €	175.829,13 €	22.686,76 €	69.466,65 €	2.761,64 €	468,54 €	3.097,07 €
CAP. XI	Instalações Eléctricas		264.233,75 €	84,60 €	84,60 €	87,40 €	8.846,12 €	12.884,97 €	11.902,24 €	24.810,76 €	38.138,31 €	19.251,71 €	21.972,00 €	6.223,56 €	81,75 €	3.497,02 €	3.751,55 €	7.444,79 €	20.536,63 €	66.353,98 €	18.281,76 €
CAP. XII	Instalações de telecomunicações e informática		61.997,81 €	1.650,68 €	148,81 €	153,77 €	148,81 €	8.853,37 €	1.538,79 €	7.750,50 €	8.998,15 €	6.670,81 €	1.001,92 €	1.230,49 €	143,85 €	242,57 €	4.542,92 €	15.358,48 €	3.380,62 €		183,27 €
CAP. XIII	Segurança contra incêndios em edifícios		16.961,26 €					925,74 €	1.039,32 €	2.818,84 €	1.216,29 €							10.961,07 €			
14	Arranjos Exteriores		52.200,91 €																8.535,19 €	29.981,73 €	13.684,00 €
15	Implementação do Plano de Segurança e Gestão de Resíduos Sólidos		4.056,13 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	62,48 €	58,44 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	3.010,13 €
MENSAL				78.873,34 €	95.262,04 €	321.515,69 €	258.661,68 €	419.090,95 €	89.632,23 €	76.379,38 €	60.712,06 €	37.883,13 €	43.268,02 €	116.994,10 €	230.740,65 €	695.935,10 €	514.887,47 €	239.260,26 €	57.677,71 €	109.905,51 €	53.197,16 €
ACUMULADO				78.873,34 €	174.135,38 €	495.651,07 €	754.312,75 €	1.173.403,70 €	1.263.035,93 €	1.339.415,31 €	1.400.127,37 €	1.438.010,50 €	1.481.278,52 €	1.598.272,62 €	1.829.013,27 €	2.524.948,37 €	3.039.835,84 €	3.279.096,10 €	3.336.773,81 €	3.446.679,32 €	3.499.876,45 €
% MENSAL				2,25%	2,72%	9,19%	7,39%	11,97%	2,56%	2,18%	1,73%	1,08%	1,24%	3,34%	6,59%	19,88%	14,71%	6,84%	1,65%	3,14%	1,52%
% ACUMULADO				2,25%	4,98%	14,16%	21,55%	33,53%	36,09%	38,27%	40,01%	41,09%	42,32%	45,67%	52,26%	72,14%	86,86%	93,69%	95,34%	98,48%	100,00%